

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

☐งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

☒งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สาย สส.ถ.๒๙๐๐๔ สายบ้านแพรกหนามแดง - บ้านห้วยโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญพวา จังหวัด สมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑ สาย รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๗/๒๕๕๘ งบประมาณ ๒,๑๙๑,๒๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง / ซ่อมแซม ที่รับถ่ายโอนภารกิจ)	๒๔-พ.ย.-๕๘	/	๑๕ ธ.ค. ๕๘	/	E๔/๒๕๕๙	๒๘-ธ.ค.-๕๘	๑๑-ก.พ.-๕๙	/	๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๕-ก.พ.-๕๙	/	๘๐๑,๒๐๐.๐๐	-
๒	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัญพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบที่ สธ.ศพด.๑ ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๑,๙๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (การพัฒนาการศึกษา : ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๓-พ.ย.-๕๘	/	๑๖-พ.ย.-๕๘ ถึง ๒๗-พ.ย.-๕๘	/	๓/๒๕๕๙	๑๑ ธ.ค. ๕๘	๙-เม.ย.-๕๙		๑,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๗-พ.ค.-๕๙	x	๖,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้า และรอการอนุมัติการ เบิกจ่ายเงินจาก สนง.การ ปกครองท้องถิ่น จ.สส.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัวพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

☐งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

☒งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๓	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบ คลองชลประทาน สาย ๑L-๒R-๑๙L-๑R หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัวพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยชุดซ่อมผิวทางเดิม (DEEP PATCH) พื้นที่ซ่อมแซมไม่ น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๑๐/๒๕๕๙) งบประมาณ ๑,๘๑๕,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	๒๗-ก.ย.-๕๙	/	๒๘-ก.ย.-๕๙	/	๑/๒๕๖๐	๑๘ ต.ค. ๕๙	๑ ม.ค. ๕๖๐		๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๕๒,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๔	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัวพวา จังหวัด สมุทรสงคราม พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑๓๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๖/๒๕๕๙) งบประมาณ ๔๖,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๖๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)													
๕	ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่ารถขุดดินตะขาบ ขนาดน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด) จากงบประมาณเงินรายได้ ๒,๐๔๘,๙๐๐ บาท จากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕๑,๑๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)	-		-		-	-	-		-	-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการใน ขั้นเตรียมการตามแผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัวพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

☐งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

☒งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๖	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP Network Camera องค์การบริหารส่วนตำบล แพรกหนามแดง อำเภอมัวพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๗ จุด (๑๖ ตัว) - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) - ตามราคาท้องตลาดและพิจารณาตามสภาพพื้นที่ จากงบประมาณเงินรายได้ ๑,๙๘๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	-		-		-	-	-		-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการใน ขั้นเตรียมการตามแผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	

(ลงชื่อ)



นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวชัญญารัตน์ แก้วพิกุล)

(ลงชื่อ)



ปลัด อบต.แพรกหนามแดง

(นางสาวนวรรรัตน์ ผ่องพุทธ) รักษาการแทน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



ปลัด อบต.แพรกหนามแดง

(นางสาวนวรรรัตน์ ผ่องพุทธ)