

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ตำบล/แขวง แพรกหนามแดง อำเภอ/เขต อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดย นายทวีป อมศิริ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 075342000161 มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๐/๒๑ ซอยบางแก้ว ถนนเอกชัย โดยนางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๘๕๐๐๑๒๒๐๐๐๐๐๑๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบล แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญหานี้

ข้อความเดิม

๒.๑ แบบรูป 8.1 ผนวก 1 (แบบแปลน)_compressed_compressed.pdf จำนวน ๒๒ หน้า

๒.๒ รายการละเอียด (ข้อความแบบป้ายประชาสัมพันธ์) 8.2 ผนวก 2 (ข้อความป้าย).pdf จำนวน

๓ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 8.3 ผนวก 3 (ใบแจ้ง BOQ).pdf จำนวน ๑๑ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา 8.4 ผนวก 4 (ใบเสนอราคา).pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ การปรับราคาก่อสร้าง (ค่า K) 8.5 ผนวก 5 (ค่า K).pdf จำนวน ๑๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์)

เจ้าของกิจการ

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป 8.1 ผนวก 1 (แบบแปลน)_compressed_compressed.pdf จำนวน ๒๒ หน้า

๒.๒ รายการละเอียด (ข้อความแบบป้ายประชาสัมพันธ์) 8.2 ผนวก 2 (ข้อความป้าย).pdf จำนวน ๓ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 8.3 ผนวก 3 (ใบแจ้ง BOQ).pdf จำนวน ๑๑ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา 8.4 ผนวก 4 (ใบเสนอราคา).pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 8.5 ผนวก 5 (ค่า K).pdf จำนวน ๑๔ หน้า

๒.๖ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

๒.๗ แบบรูป เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๕/๑๘ แก้ไข จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิณรัตน์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดงอำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	ผู้มาประชุม		
๒.	นายเอนก เขียววิเศษ	ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่	ประธานกรรมการ
๓.	นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท	ผอ.กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง	กรรมการ
๔.	พ.จ.ท.เทพชัย ยมจินดา	ผอ.กองสาธารณสุข อบต.แพรกฯ	กรรมการ
๕.	นายจักรกฤษณ์ ยุทธภักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ อบต.แพรกฯ	กรรมการ
๕.	นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์	นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกฯ	กรรมการ/เลขานุการ
๑.	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑.	นายอานนท์ เปรมานัน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง
๑.	นายคมสันต์ หงษ์ยนต์	ผู้แทน หจก.ดำรงกุลการโยธา	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มาพร้อมกัน และครบองค์ประชุมแล้ว นายเอนก เขียววิเศษ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๓ นายเอนก เขียววิเศษ (ประธานกรรมการ)	เรื่องตรวจการพิจารณาการแก้ไขแนวรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามที่ ท่างหินส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เลขรับงานสรรบรรณที่ ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เรื่อง ขอชี้แจงแนวรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลน อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓ (หน้า ๕/๑๘) ได้ เนื่องจากผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบร่วมกับ ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง แล้วพบว่าติดปัญหาเรื่องถึงบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน ๒ ถึง และ ท่อต่อเชื่อม อยู่ในแนวรางระบายน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำเสียเกิดขวางทางน้ำในแนวรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางท่างฯ จึงขอเสนอวิธีการแก้ไข โดยจะทำการก่อสร้างรางระบายน้ำอ้อมถึงบ่อบำบัดน้ำเสียขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ทั้ง ๒ ถึง โดยสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเป็นไปตามหลักวิชาช่าง นั้น

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาณี แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

นายคมสันต์ หงษ์ยนต์ (ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง)	วันนี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ผู้ควบคุมงานทั้ง ๒ ฝ่าย ได้เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างดังกล่าวพร้อมกัน ปรากฏว่า แนวท่อระบายน้ำเสียจากตัวอาคารห้องน้ำ กัดขวางแนวรางระบายน้ำ คสล. จริง ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมแนวรางระบายน้ำ คสล. ซึ่งตามแนวทางที่ผู้รับจ้างเสนอ ผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมรางระบายน้ำ คสล. จากระยะทางเดิม ๔๐.๐๐ เมตร เป็นระยะทางใหม่ ๔๔.๕๐ เมตร เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ต่อไปในอนาคต และการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานการก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ จึงสามารถให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ โดยมีต้องหยุดงาน
นายเอก เขียววิเศษ (ประธานกรรมการฯ) มติที่ประชุม	ส่วนการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากระยะทางเดิม ๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ซึ่งจะต้องแก้ไขก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. อ้อมถึงบ่อบ้านเสียออกไปอีกเป็นระยะทาง ๔.๕๐ เมตร รวมเป็นระยะทางใหม่ ๔๔.๕๐ เมตร ในส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มเติม ๔.๕๐ เมตร ทางห้างฯ จะไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้รับจ้าง โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากมีผู้ใดมีแนวทางแก้ไขที่สามารถแนะนำได้ แต่หากไม่มีก็จะขอมติจากที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ โดยให้ผู้รับจ้างฯ สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามแนวทางที่เสนอขอแก้ไข โดยให้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. อ้อมถึงบ่อบ้านเสียขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถึง จากระยะทางเดิม ๔๐.๐๐ เมตร ออกไปอีกเป็นระยะทาง ๔.๕๐ เมตร รวมเป็นระยะทางใหม่ ๔๔.๕๐ เมตร โดยสามารถให้ใช้งานได้ตามปกติและเป็นไปตามหลักวิชาช่างไม่ส่งผลกระทบต่อทางราชการ และให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยมีต้องหยุดงาน และผู้รับจ้างยินดียินยอมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากกรณีแก้ไขเพิ่มเติมงานดังกล่าว
นายเอก เขียววิเศษ (ประธานกรรมการฯ) นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท (กรรมการฯ)	มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัย หรือข้อหาหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อให้การดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย จึงขออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ ในการบริหารสัญญาจึงเห็นควรเสนอรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งจ้างในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ในส่วนรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ หมวด ๑ แบบรูป (หน้า ๕/๑๔) นอกนั้นคงเดิม ตามมาตรา ๔๗ (๒) (๓) และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อเงินในการจัดจ้างครั้งนี้ และผู้รับจ้างยินดียินยอมปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ทุกประการ และเห็นควรแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง รับทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชิญาณี แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ภัคทีประดิษฐ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรงหนามแดง

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ
นายอเนก เขียววิเศษ (ประธานกรรมการ)	การประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว คณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อหาหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อสงสัยหรือข้อหาหรือ เพิ่มเติมอีก ข้าพเจ้าต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการฯ และขอปิดประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....กรรมการ / เลขานุการ
(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)
นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอเนก เขียววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วัดประดู่
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป อมศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชิญาธิ์ แก้วพิกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเกียรติดำรงค์ วันจันทร์)
นิติกรปฏิบัติการ อบต.แพรกหนามแดง

